

**Қорақалпоғистон Республикаси Хўжайли тумани халқ таълими бўлими тасарруфидаги умумтаълим мактабларини жорий таъмирлаш бўйича
М А Ъ Л У М О Т**

№	Туман(шаҳар) даги объектнинг номи	Куввати (укувчи урни)	Объект манзили	шундан			Объектга ажратилган маблағ (млн.сум)	молиялаштирилган маблағ		бажарилган иш ҳажми		қурилиш таъмирлаш ишларини тугатиш муддати	Бажариладиган иш турлари
				Лот №	Баённома №	Пудратчи ташкилот		сумма	%	сумма	%		
	Республика бўйича						11 892,5	2 845,8		2 653,4			
1	Нукус шаҳри						798,0	558,6	70%	558,6	70%		
1	13-сонли мактаб	600	Нукус шаҳар Санатория 118	7089713	3	"Монолит строй сервис" МЧЖ	798,0	558,6	70%	558,6	70%	15.04.2021 й	Мактаб атиринин темир панжара билан ураш
2	Амударё тумани						600,7	180,0	30%	0	0%		
1	28-сонли мактаб	320	Амударё тумани Тўлқин ОФЙ	7092585	1	«Мангит сервис» МЧЖ	600,7	179,994	30%	0	0%	30.05.2021-й	том қисмини профнастилга алмаштириш, иситиш тизимини янгилаш, деразаларини АКФА ромларига алмаштириш
4	Бозатов тумани						1 130,5	0,0	0%	0,0	0,0		
1	11-сонли мактаб	216	Бузатов тумани «Еркиндарё» ОФЙ	7093975	№2	ООО «ISENIM QURILIS»	692,5	0	0%	0	0%	20.08.2021й	Жорий таъмирлаш
2	15-сонли мактаб	100	Шуманай тумани «Кўксув»ОФИ	7094045	№1	МЧЖ «DAWLETYAR STROY»	438,0	0	0%	0	0%	20.08.2021й	Жорий таъмирлаш
5	Қораузақ туман						585,0	87,7	15%	0,0	0,0		
1	4-сонли мактаб	624	Қораузақ тумани А. Досназаров ОФЙ	7085172	№1	ООО АТЛАС НУКУС	585,0	87,7	15%	0	0%	29.04.2021 йил	эшиқ алмаштириш, мактаб ички қисмини пардозлаш, синиф хоналарини таъмирлаш,иситиш ва элекр тизимини таъмирлаш, ободонлаштириш
6	Қонликўл тумани						800,0	725	91%	725	91%		
1	14-сонли мактаб	180	Қонликўл тумани Наврўз ОФЙ	7054657	11	ООО "GIGANT PROEKT"	800,0	725	91%	725	91%	15.04.2021	Эшиқларини алмаштириш, синф хоналари ёғош полларини алмаштириш, том қисмини таъмирлаш, иситиш тизимини таъмирлаш, атрофини темир панжара билан ураш, мактабнинг олди тамонига, йулақларга бетон куйиш.
7	Кегейли тумани						4 297,0	0,0	0%	0,0	0%		
1	4-сонли мактаб	624	Кегейли тумани Жалпақ жап ОФЙ	7090203	2	"NEW NUKUS BUILDING" МЧЖ	654,0	0	0	0	0	15.08.2021	Мактабнинг иситиш тизими, ойна ва эшиқларини алмаштириш.
2	7-сонли мактаб	240	Кегейли тумани Жалпақ жап ОФЙ	7093352	4	"ISENIM QURILIS" МЧЖ	1 026,0	0	0	0	0	15.08.2021	Мактабнинг иситиш тизими ва атрофини ураш ва деразаларини алмаштири ишлари
3	15-сонли мактаб	220	Кегейли тумани Абат ОФЙ	7093823	6	"Salamat Sadiq qurilis" МЧЖ	926,0	0	0	0	0	15.08.2021	мактабнинг синиф хоналари пардозлаш, иситиш ва элекр тармоқларини таъмирлаш ишлари
4	37-сонли мактаб	240	Кегейли тумани Жалпақ жап ОФЙ	7093365	3	"ISENIM QURILIS" МЧЖ	1 196,0	0	0	0	0	15.08.2021	Мактабнинг иситиш ва электр тармоқлари ва том қисми , атрофини ураш ишлари
5	38-сонли мактаб	240	Кегейли тумани Жалпақ жап ОФЙ	7093835	5	"Dawletiyar Stroy" МЧЖ	495,0	0	0	0	0	15.08.2021	Мактабнинг иситиш тизими ва мактаб атрофини ураш
8	Нукус тумани						533,7	0,0	0%	0,0	0%		
1	10-сонли мактаб	240	Ақтерек МПЖ Ақ терек аўылы	7084861	7	"Қарекен таран строй" ЖШЖ	533,7	0	0%	0	0%	24.04.2021 йил	эшиқ алмаштириш, мактаб ички қисмини пардозлаш, том қисмини тамирлаш ва элекр тизимини таъмирлаш, ободонлаштириш
9	Тахтақўпир тумани						1 042,6	0,0	0%	0,0	0,0		
4	18-сонли мактаб	320	Тахтақўпир тумани Қўнратқўл ОФЙ	7096534	10	ООО "Глобал продукт"	1 042,6	0	0%	0	0%	10.05.2021	эшиқ ва дераза ромларини алмаштириш, атрофини ўраш, ички йўлларга асфальт ётқишиш, синф хоналарини поллаш, бино томини шиферлаш, ички ва ташқи қисмини пардозлаш, хожатхонани таъмирлаш.
10	Хўжайли тумани						1 489,0	1 294,7	84%	1 370,0	90%		
1	4-сонли мактаб	1296	Шағалақул МФЙ	7078567	2	МЧЖ BRIGADIR	840,0	707,0	84%	760,0	90%	31.12.2021	кровля

№	Туман(шахар) даги объектнинг номи	Куввати (укувчи урни)	Объект манзили	шундан			Объектга ажратилган маблағ (млн.сум)	молиялаштирилган маблағ		бажарилган иш ҳажми		қурилиш таъмирлаш ишларини тугатиш муддати	Бажариладиган иш турлари
				Лот №	Баённома №	Пудратчи ташкилот		сумма	%	сумма	%		
2	32-сонли мактаб	270	Жузимзар МФЙ	7078543	4	МЧЖ BRIGADIR	649,0	587,7	91%	610,0	94%	31.12.2021	
11	Шўмонай тумани						616,0	0,0	0%	0,0	0%		
1	10-сонли мактаб	180	Шуманай тумани Дийханабад ОФЙ	7094194	№1	"STORY CITY" МЧЖ	253,0	0	0%		0%	20.08.2021й	Мактаб томини алмаштириш, дераза ромларини алмаштириш
2	1-сонли мактаб	536	Шуманай тумани Маденият МФЙ	7094218	№2	"STORY CITY" МЧЖ	363,0	0	0%	0	0%	20.08.2021й	Мактаб томини алмаштириш, эшик ва дераза ромларини алмаштириш, мактаб синф хоналарини таъмирлаш, элекр тизимини таъмирлаш, тамбур урнатиш, ободонлаштириш.